

Vereniging Bureau Veritas VZW

Mechelsesteenweg 128
 2018 ANTWERPEN
 Tel.: 03/247 95 00
 Fax 03/247 94 99
 BTW: BE0407.573.313
 IBAN: BE52 7215 2076 5709



Accreditatie ISO17020
 Certificaat nr 123-INSP

VERSLAG NR:180510/001

INSTALLATIE ADRES: De Villegasplein 5
 Borsbeek.....

EIGENAAR:.....

Adres:

OPDRACHTGEVER: YOUNECTRO

Adres: BORGERHOUTSESTRAAT 85 2140 BORGERHOUT BTW
 0838775232

Meter nr:.....

Index: Dag:kWh ; Nacht:kWh

EAN code:

Proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: 23/1/2018..... ; Type v/d lokalen: Woning Appartement

Aard installatie: nieuw uitbreiding tijdelijke werfkast

Fundering gebouw **vóór** - na 1.10.1981

Elektrische installatie vóór - na 1.10.1981 ; **Met** - Zonder BA4/BA5 ; AREI artikel/ 86 87 88

Aansluiting: Spanning: 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Type en In alg. schakelaar: ADS 2P40-0,3..... A

Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4X10..... mm² ; Aardverbindingssysteem: TT -

Type aardelektrode: lus pen ; Aardspreidingsweerstand: 18 Ohm

Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: 15 ; Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohm

Beschrijving: Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40..... A 300 mA Natte ruimten: 40 A 30 mA

Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: 270

en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

GEEN

Opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit.

De elektrische installatie **voldoet** -- aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting -werd-verzegeld.

De ééndraad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk ..23/1/2043, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visum van DNB:

Datum:

DE AGENT-ONDERZOEKER

Naam + handtekening
 Jonathan VAN DESSEL